

「神戸市下水道事業経営計画」の進捗状況

管理指標の進捗状況

計画期間 10 カ年のうち、4 年目にあたる令和 5 年度末における進捗状況を下表に示す。

管理指標		具体的な内容	目標 (R2～R11)	令和 5 年度	累計	備考
管きよの点検・調査 延長	汚水管きよ	目視点検・カメラ調査などの 実施	700km	調査 84 km	調査 432km	進捗率 61.7%
	雨水管きよ		400km	調査 25km	調査 123km	進捗率 30.8%
汚水管きよの改築延長		管更生工法などによる改築 の実施	450km	25.5km	140.1km	進捗率 31.1%
処理場の改築更新	西部処理場（北系）	施設の建設、設備の設置 など	供用開始	整備中	—	
	垂水処理場（東系）			供用開始	—	
	ポートアイランド処理場			整備中	—	
優先的に実施すべ き管きよの耐震化	汚水管きよ	災害時における拠点施設の 下流等	38km	方針検討	25.1km	進捗率 66.1%
	雨水管きよ	緊急輸送路（国道）の横 断部	45 箇所	1 箇所	5 箇所	進捗率 11.1%
地震時における最 低限の機能確保 ※一部系列での確 保を含む。	処理場	揚排水・簡易沈殿・消毒機 能の確保 ※汚水・雨水ポンプ場は揚 排水機能の確保	3 箇所	0 箇所	1 箇所	・西部処理場 ・P I 処理場 ・東灘処理場（完了）
	汚水ポンプ場		3 箇所	0 箇所	0 箇所	・宇治川ポンプ場 ・塩屋ポンプ場 ・舞子ポンプ場
	雨水ポンプ場		6 箇所	1 箇所	2 箇所	・魚崎ポンプ場 ・本庄ポンプ場 ・浜中ポンプ場 ・島上ポンプ場 ・外浜ポンプ場（完了） ・宇治川ポンプ場（完了）
浸水対策エリアにおける家屋被害の解消		継続的な事業実施による 床上・床下浸水の解消	6 地区	1 地区	3 地区	・魚崎南（完了） ・三宮南（完了） ・神戸駅周辺 ・長田南部（完了） ・浜添 ・西河原
現在よりも雨水排水能力を向上させるポンプ場		現在の設計基準を適用し たポンプの改築更新	4 箇所	1 箇所	1 箇所	・湊川ポンプ場 ・吉田ポンプ場 ・魚崎ポンプ場（完了） ・東川崎ポンプ場
経費回収率		安定した経営による経費回 収率 100%以上の確保	平均 100% 以上	97.5%	—	
単年度収支		単年度収支の均衡		+1.6 億円	—	