

2026年10月2日・3日

# 王子公園再整備事業(東エリア)

## 工事説明会

|     |                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 事業者 | RN・東亜道路・内藤ハウス・梓・パシフィックコンサルタンツ<br>・E-DESIGN 特定建設工事共同企業体 |
| 発注者 | 神戸市 建設局 王子公園再整備本部 王子公園再整備課                             |

# 1. 工事概要

## (1) 土木・造園工事

### ・園地、園路

エントランス広場

多目的広場(東側)

緑の広場

シンボルプロムナード


アクセス園路

川沿い園地

### ・橋梁

天城橋 架け替え

中原橋 耐震補強、改修



## (1) 土木・造園工事


### ・植栽

(高木 保全・移植・新植・伐採/資源化)

サクラおよびサクラ以外の樹木のうち幹周り約1m以上の高木

|        |   |       |
|--------|---|-------|
| 保 全    | ● | 155本  |
| 新 植    | ● | 162本  |
| 移 植    | ● | 14本   |
| 伐採・資源化 | ● | 154本※ |


※うち倒木のおそれがあった樹木15本伐採済  
※※大学敷地内に20本程度伐採する樹木があります



対象樹木は工事状況により変更の可能性があります


## (2) 建築工事

- ・動物園メインゲート
- ・動物園北ゲート
- ・緑の広場トイレ棟
- ・立体駐車場(屋上テニスコート)



### (3) 建築解体工事

- ・ 動物園ゲート,動物園事務所
- ・ 鳥類舎
- ・ 動物園内トイレ
- ・ 駐車場管理事務所
- ・ 駐車場トイレ
- ・ 登山研修所
- ・ 相撲場,更衣室



## 2. 工事の期間

令和8年10月13日～令和13年3月（予定）

| 年度<br>整備          | 2026年度<br>(令和8年度) | 2027年度<br>(令和9年度) | 2028年度<br>(令和10年度) | 2029年度<br>(令和11年度) | 2030年度<br>(令和12年度) |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 動物園メインゲート         |                   |                   | 解体・新築・外構           |                    |                    |
| エントランス広場          |                   |                   | 解体・広場整備            |                    |                    |
| 動物園北ゲート           |                   | 解体・新築・外構          |                    |                    |                    |
| 多目的広場             | 仮設事務所設置           |                   |                    |                    | 解体・広場整備            |
| 緑の広場              |                   |                   | 解体・広場整備            |                    |                    |
| 立体駐車場<br>屋上テニスコート | 仮設・解体・新築・外構       |                   |                    |                    |                    |
| シンボルプロムナード        |                   | 北側出入口整備           |                    | 南側園路整備             | 北側園路整備             |
| アクセス園路            | 造成                |                   | 園路整備               | 立体駐車場周辺園地整備        |                    |
| 川沿い園地             | 中原橋下流側整備          | 中原橋下流側整備          |                    | 天城橋下流側整備           |                    |
| 天城橋               | 解体・基礎             | 架設・舗装             |                    |                    |                    |
| 中原橋               | 耐震補強              | 耐震補強・改修           |                    |                    |                    |

### 3. 公園内園路通行規制

#### 【通行規制（当面の間）】

終日通行止め



アクセス園路、天城橋、中原橋等

平日8:45～18:00通行止め



南北通路

※動物園ホール、登山研修所  
利用者は通行いただけます




## 4. 天城橋架け替え工事に伴う道路交通規制

### ① 常時規制（終日） 天城橋（撤去工、橋梁工、復旧工）

#### 【常時規制】

2026年11月～2028年8月（予定）

※工事状況により歩道の一部規制（仮歩道）  
をおこなう場合があります。



## ② 片側交互通行規制（昼間） 資材搬入、掘削、埋戻し時


### 【片側交互通行規制】

2026年12月～2027年2月頃 月に3回程度

2027年11月頃 月に8回程度

2027年12月～2028年5月頃 月に3回程度

※ 工事の進捗や天候等により、期間が変更となる場合があります。



## 5. 作業時間

午前 8 時00分 ～ 午後 6 時00分

※原則として、休日（土曜日・日曜日・お盆期間・年末年始）は、作業を行いません。

但し、週休 2 日制工事により、月曜日～金曜日に祝日又は作業休止日がある場合は、土曜日・祝日に作業を行うことがあります。

※天候等の影響により、工程に遅れが生じる可能性がある際には、休日に作業を行う場合があります。

※上記の作業時間内で準備・片付けを行います。


※コンクリート打設及び左官工事、緊急時対応等において時間を延長する場合があります。

※時間外作業等が発生する日は、事前に現場入り口付近の掲示板でお知らせします。

## 6. 工事用車両の運行

- ①工事用車両の運行は次ページ「工事用出入口と工事用車両の運行経路」  
のとおりとします。
- ②工事関係車両は、各ゲート8：00～9：00の間は通行禁止とします。
- ③工事用車両の前面に業者別JV共通色（緑色）のプレートを掲示します。
- ④工事用関係車両は、公園付近の周辺生活道路への進入はしません。
- ⑤工事用関係車両は、周辺道路には路上駐車はしません。
- ⑥園内通路の走行車両は、通勤・通学者を優先に通行します。
- ⑦ゲート出入口には、交通誘導員を配置します。

## 工事用出入口と工事用車両の運行経路



工事車両プレート

# 王子公園再整備事業 工事用車両

各施工会社名  
(RN建設・東亜道路工業・内藤ハウス)

## 7. 騒音・振動・粉じん対策

- ① 足場周囲は原則としてメッシュシートで囲い、必要に応じ散水などを行い、粉じん飛散防止に努めます。
- ② 建設機械は、低騒音・低振動型を使用し、丁寧な運転を心掛けます。
- ③ 解体工事にあたっては、極力騒音の少ない油圧式圧砕工法にて行います。



躯体解体時の散水



低騒音型建設機械用ラベル

## 8. 工事現場の安全対策

- ①敷地周辺に仮囲いを設置し、出入口には交通誘導員を配置します。
- ②作業時間中は、工事責任者が常駐して現場の管理を行います。
- ③喫煙は所定の場所を決め、それ以外では禁煙とします。
- ④作業終了後に片付けと清掃を行い、作業員の退出後、工事責任者が安全確認を行った上、出入口等の施錠をして退出します。
- ⑤台風や大雨などの荒天時は工事責任者が現場の巡回・点検を行い、必要な措置を講じます。
- ⑥大型車両の出入りは、原則通学時間帯を避け9時以降とし、下校時間帯（14時～17時）には工事車両の出入りが少なく計画するとともに、出入口では徐行運転で歩行者優先の安全に配慮します。  
（一部大型車両について8時前に入場させていただくことがあります。その際は誘導員を配置し、歩行者優先で安全に誘導いたします。）

## 9. アスベスト対策

- ① アスベストの含有については調査を行った結果、次ページ建材に非飛散性のアスベスト含有建材を確認しました。

（一部未調査であるがアスベスト含有とみなし処理する建材も含む。）

なお、工事中に新たにアスベスト建材が確認された場合も含め、調査結果を掲示の上、法令に則り、適正に処理します。

## ②調査結果について

アスベスト含有建材一覧表

| 場所            |                                                                   | 使用部位   | 建材種別                                            | 施工方法 |                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|------|----------------|
| 動物園ゲート・動物園事務所 | 動物園事務所<br>事務室,男子更衣室,<br>園長室,廊下,男子便<br>所,女子便所,給湯室,<br>女子更衣室,書庫1,2, | 壁,天井,床 | 化粧石膏ボード<br>岩綿吸音板<br>石膏ボード<br>スレートボード<br>ビニル床シート | 【A】  | 湿潤化の上、手作業で取り外す |
|               | 券売窓口                                                              | 天井,床   | 石膏ボード<br>ビニル床タイル                                |      |                |
|               | 職員控室                                                              | 壁,床    | 石膏ボード<br>ソフト巾木<br>ビニル床シート                       |      |                |
|               | 売店                                                                | 壁,天井   | 石膏ボード<br>ソフト巾木                                  |      |                |
| 駐車場管理事務所      | 外部                                                                | 屋根     | スレート                                            | 【A】  | 湿潤化の上、手作業で取り外す |
|               | 外部                                                                | 軒天     | フレキシブルボード                                       |      |                |
|               | 1階 管理事務室、便<br>所                                                   | 壁,天井,床 | 有孔石膏ボード<br>クッションフロア                             |      |                |

| 場所    |                                                                                                                               | 使用部位   | 建材種別                                                                      | 施工方法 |                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|
| 登山研修所 | 本館外部南東面<br>本館2階バルコニー                                                                                                          | 外壁     | 吹付タイル                                                                     | 【B】  | シートにて隔離養生し、電動ファン付ディスクグラインダーにより除去する |
|       | 本館外部玄関前<br>2階渡り廊下                                                                                                             | 庇裏,天井  | フレキシブルボード                                                                 | 【A】  | 湿潤化の上、手作業で取り外す                     |
|       | 本館 階段室<br>1階 展示室ホール、サロン<br>及び事務室、資料室<br>2階 会議室、廊下、小会議室、湯沸室<br>3階 教室(大集会室)<br>別館<br>1階 会議室、台所、洗面所前室、ダンススタジオ、ロッカー兼脱衣室<br>2階 訓練室 | 壁,天井,床 | 石膏ボード<br>岩綿吸音板<br>石膏ボード+クロス<br>ビニル巾木<br>ビニルタイル<br>ビニルアスベストタイル<br>クッションフロア | 【A】  | 湿潤化の上、手作業で取り外す                     |
|       | 本館 2階 便所<br>外部 屋上<br>別館 外部 屋上                                                                                                 | 床      | シート防水<br>アスファルト防水                                                         | 【A】  | 湿潤化の上、手作業で取り外す                     |
|       | 本館 外部 屋上<br>別館 外部 屋上                                                                                                          | パラペット  | 塗膜防水                                                                      | 【B】  | シートにて隔離養生し、電動ファン付ディスクグラインダーにより除去する |

| 場所     |                | 使用部位    | 建材種別          | 施工方法 |                                    |
|--------|----------------|---------|---------------|------|------------------------------------|
| 登山研修所  | 本館 1階 資料室      | 配管エルボ一部 | 水練り保温材        | 【C】  | 非含有部にて切断し除去する                      |
|        | 本館 1階 便所       | 配管直管部   | 牛毛フェルト+保温帯    |      |                                    |
|        | 本館 2階 倉庫       | ダクト接続部  | パッキン          | 【A】  | 湿潤化の上、手作業で取り外す                     |
|        | 本館 外部<br>別館 外部 | 建具目地    | シーリング材        | 【B】  | シートにて隔離養生し、電動ファン付ディスクグラインダーにより除去する |
| 相撲場更衣室 | 外部             | 外壁、軒天   | マスチックローラー塗り塗材 | 【B】  | シートにて隔離養生し、電動ファン付ディスクグラインダーにより除去する |
|        | 1階 更衣室、シャワー室   | 壁、天井    | VP塗           | 【B】  | 室内湿潤、隔離し、電動ファン付ディスクグラインダーにて除去する    |
|        | 外部             | 屋根      | 塗膜防水          | 【B】  | シートにて隔離養生し、電動ファン付ディスクグラインダーにより除去する |

みなし建材も含め、上表のアスベスト含有建材が確認されています。  
今後、未調査の建材が見つかった場合、追加調査を行う場合があります。  
その場合も含め調査結果を現場入り口付近の掲示板に掲示いたします。

### ③ 除去,撤去作業計画について

作業予定期間（予定）：相撲場更衣室  
駐車場ゲート・管理事務所  
動物園事務所  
登山研修所  
作業時間：午前8時～午後6時（土・日曜日は除く）

令和 9 年 1 月頃～令和 9 年 2 月頃  
令和 1 0 年 9 月頃～令和 1 1 年 8 月頃  
令和 1 1 年 6 月頃～令和 1 1 年 8 月頃  
令和 1 1 年 6 月頃～令和 1 1 年 1 0 月頃

### ④ 具体的な除去方法について

#### 【A】成型板等の取り外し方法

- ・ 周囲への飛散防止養生を行った上、取り外し部分を湿潤化し、手作業で可能な限り原形のまま取り外します。



〔参考写真〕

## 【B】 仕上げ塗材等の除去方法

- ・ シートにて周囲への飛散防止養生を行った上、電動ファン付きディスクグラインダーにより除去します。



〔参考写真〕

## 【C】 配管保温材等の除去方法

- ・ アスベスト含有部を養生材で包み飛散防止対策を行った上、非含有部で切断し取り外しします。



〔参考写真〕

## ⑤ 運搬,処分について

- ・ 除去したアスベストはプラスチック袋に詰め、飛散、流出しないように密封の上、場外指定場所に集積します。
- ・ 車両積込時は袋の損傷がないように原則人力で行います。
- ・ 運搬時には車両に飛散防止シートを掛け、車両側面には産業廃棄物の運搬が分かるように許可番号を示します。
- ・ 保管所,積替え施設を経由せずに最終処分場まで直送します。  
また、最終処分には必ず「特別管理産業廃棄物処分業許可」を受けた処分場で処分します。



〔参考写真〕



〔参考写真〕

## ⑥ アスベストに関する情報の掲示について

アスベストに関する情報は仮囲いへの掲示と現場事務所に資料を備えつけます。

### ●仮囲いに掲示する内容

- ・事前調査結果〔調査結果概要（アスベスト含有建材・調査者）〕を仮囲い  
掲示板に掲示

### ●現場事務所に備え付け

- ・事前調査報告書
- ・アスベスト除去に関する各種届出
- ・アスベスト除去の施工計画書

## 10. 連絡先

発注者：神戸市建設局王子公園再整備課

連絡先 078-322-5016

施工者：R N・東亜道路・内藤ハウス・梓・パシフィックコンサルタンツ・

E-DESIGN特定建設工事共同企業体

連絡先 現場代理人 長谷川 080-4167-1528

## 11. 工事説明会の資料や工事中のお知らせ

本日の資料や工事中のお知らせは、随時、神戸市のホームページに掲載いたしますのでご覧ください。

〈王子公園再整備「工事のお知らせ」のホームページ〉

<https://www.city.kobe.lg.jp/a76835/construction.html>

