

社会資本総合整備計画 事後評価書																
計画の名称	安全・安心を守るみちづくり（快適な道路環境の整備）（防災・安全）（第2期）															
計画の期間	平成31年度 ~ 令和05年度 (5年間)												重点配分対象の該当			
交付対象	神戸市															
計画の目標	「みちづくり計画」に基づき、誰もがいつでも安全・安心・快適に通行でき、災害などの緊急時にも道路としての十分な機能を発揮し、市民の生命や生活を守り続けるみちづくりを実施する。 道路の維持管理にあたっては道路を常時良好な状態に保つため、効率的で経済的な維持管理を進めていく。															
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		4,451	A	4,451	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）		0	%	

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31当初	H33末	H35末
1	舗装修繕において、個別施設計画に基づき、総合的・計画的に進める。			
	舗装修繕において、個別施設計画に基づく計画目標値を指標とする。 （計画達成値） / （H35計画目標値）	0%	60%	100%
2	道路案内標識において、個別施設計画に基づき総合的・計画的に進める。			
	道路案内標識において、個別施設計画に基づく計画目標値を指標とする。 （計画達成値） / （H35計画目標値）	0%	60%	100%
3	道路防災対策において、個別施設計画に基づき総合的・計画的に進める。			
	道路防災対策において、個別施設計画に基づく計画目標値を指標とする。 （計画達成値） / （H35計画目標値）	0%	60%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
神戸市強靱化計画安全都市づくり推進計画に基づき実施される要素事業：本計画内要素事業全て												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	国道	修繕	（国）428号	舗装補修（3,600m）	神戸市	■	■	■	■		130		策定済
	A01-002	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	修繕	（主）三木三田線	舗装補修（300m）	神戸市					■	300		策定済
	A01-003	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	修繕	（主）神戸三木線	舗装補修（500m）	神戸市					■	18		策定済
	A01-004	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	修繕	（主）神戸三田線	舗装補修（800m）	神戸市					■	29		策定済
	A01-005	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	修繕	（主）小部明石線	舗装補修（700m）	神戸市					■	25		策定済
	A01-006	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	修繕	（主）神戸加東線	舗装補修（2,805m）	神戸市	■	■				101		策定済
	A01-007	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	修繕	（主）明石神戸宝塚線	舗装補修（7,371m）	神戸市	■	■	■	■		265		策定済

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-008	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	修繕	（主）神戸加古川姫路線	舗装補修（3,300m）	神戸市			■	■	■		119		策定済
	A01-009	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	修繕	（主）山田三田線	舗装補修（1,400m）	神戸市					■	■	50		策定済
	A01-010	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	修繕	（主）宝塚唐櫃線	舗装補修（651m）	神戸市					■		23		策定済
	A01-011	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	修繕	（主）大沢西宮線	舗装補修（1,100m）	神戸市		■					40		策定済
	A01-012	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	修繕	（主）神戸明石線	舗装補修（1,390m）	神戸市		■	■	■			50		策定済
	A01-013	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	修繕	（一）野村明石線	舗装補修（3,800m）	神戸市			■	■	■	■	137		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-014	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	修繕	（一）市野瀬有馬線	舗装補修（1,300m）	神戸市			■	■	■	47		策定済
	A01-015	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	修繕	(一)西脇口吉川神戸線	舗装補修（1,075m）	神戸市					■	39		策定済
	A01-016	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	修繕	(一)平荘大久保線	舗装補修(583m)	神戸市				■		21		策定済
	A01-017	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	修繕	(一)大久保稲美加古川線	舗装補修（700m）	神戸市					■	25		策定済
	A01-018	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	修繕	(一)東灘芦屋線	舗装補修（300m）	神戸市					■	11		策定済
	A01-019	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	修繕	<主>山麓線	舗装補修(1,400m)	神戸市	■	■	■			50		策定済

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-020	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	修繕	< 主 > 神戸六甲線	舗装補修（300m）	神戸市					■	11		策定済	
	A01-021	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	修繕	< 主 > 長田楠日尾線	舗装補修（900m）	神戸市				■	■		32		策定済
	A01-022	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	修繕	< 1 > 神戸箕谷線	舗装補修(3,060m)	神戸市					■	■	110		策定済
	A01-023	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	修繕	< 1 > 上村二見線	舗装補修(1,259m)	神戸市		■					45		策定済
	A01-024	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	修繕	< 1 > 神戸二見線	舗装補修(1,925m)	神戸市			■	■			69		策定済
	A01-025	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	修繕	< 1 > 商大線	舗装補修(1,100m)	神戸市				■	■		40		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		H31	R02	R03	R04	R05													
		一体的に実施することにより期待される効果																	
備考																			
道路事業	A01-026	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	修繕	< 1 > 山手幹線	舗装補修(2,200m)	神戸市	■	■	■			79		策定済
	A01-027	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	修繕	< 1 > 湊町線	舗装補修(400m)	神戸市	■					14		策定済
	A01-028	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	修繕	< 1 > 出合白水線	舗装補修(300m)	神戸市	■					11		策定済
	A01-029	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	国道	点検	（国）路面下空洞調査（ 国道）	路面下空洞調査	神戸市	■	■	■	■	■	14		策定済
	A01-030	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	点検	< 他 > 路面下空洞調査（ 国道以外）	路面下空洞調査	神戸市	■	■	■	■	■	25		策定済
	A01-031	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	改築	（主）道路案内標識の改 築	道路案内標識の改築	神戸市	■	■	■	■	■	240		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-032	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	修繕	< 他 > 自転車駐車場の修繕	自転車駐車場の修繕	神戸市	■	■	■	■	■	500		策定済
	A01-033	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	改築	（主）門型案内標識等の改築	門型案内標識等の改築	神戸市		■	■	■	■	40		策定済
	A01-034	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	国道	点検	（国）道路案内標識点検（国道）	道路案内標識点検	神戸市					■	5		-
	A01-035	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	点検	< 1 > 道路案内標識点検（国道以外）	道路案内標識点検	神戸市					■	15		-
	A01-036	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	国道	修繕	（国）国道176号	落石対策（10m）	神戸市		■	■			10		策定済
		C176A031																	
	A01-037	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	修繕	（主）小部明石線	落石対策（20m）	神戸市	■	■				20		策定済
東藍那トンネル（西坑口）																			
A01-038	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	修繕	（主）明石神戸宝塚線	法面对策（150m）	神戸市			■	■	■	200		策定済	
	D016G020																		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-039	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	修繕	（主）山田三田線	落石対策（60m）	神戸市				■	■	50		策定済	
		C073A132																		
	A01-040	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	修繕	（主）宝塚唐櫃線	法面对策（40m）	神戸市			■	■			50		策定済
		c051a085																		
	A01-041	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	修繕	（主）宝塚唐櫃線	法面对策(40m)	神戸市				■	■		50		策定済
		C051G191																		
	A01-042	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	修繕	< 1 > 塩屋丸山線	法面对策(50m)	神戸市			■	■			60		策定済
		E039A051																		
	A01-043	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	修繕	< 1 > 奥摩耶六甲線	落石対策(30m)	神戸市		■	■				30		策定済
		A002A111																		
A01-044	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	修繕	< 1 > 水呑木津線	法面对策(80m)	神戸市				■	■		80		策定済	
	C087A111																			

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
道路事業	A01-045	備考																	
		道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	修繕	< 1 > 西下木津線	法面对策(100m)	神戸市				■	■	100		策定済
	A01-046	f 086C001																	
		道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	修繕	< 1 > 六甲森林線	落石対策(25m)	神戸市		■				30		策定済
	A01-047	C096A116																	
		道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	修繕	< 2 > 水久野線	落石対策(60m)	神戸市			■			50		策定済
	A01-048	C692A128																	
		道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	修繕	< 2 > 倉ヶ坂線	落石対策(40m)	神戸市		■				40		策定済
	A01-049	C679A001																	
		道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	修繕	< 2 > 御影鴨子ヶ原線	法面对策(60m)	神戸市			■			60		策定済
	A01-050	A507A001																	
		道路	一般	神戸市	直接	神戸市	市町村 道	修繕	< 他 > 鳴川線	法面对策(30m)	神戸市				■		40		策定済
		c 905A001																	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-051	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	国道	点検	（国）道路照明柱点検（ 国道）	照明施設点検	神戸市	■	■				50		-	
	A01-052	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	点検	（主）道路照明柱点検（ 国道以外）	照明施設点検	神戸市	■	■				105		-	
	A01-053	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	国道	改築	（国）未就学児等の交通 安全緊急対策	交通安全対策	神戸市	■	■				15		-	
	A01-054	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	都道府 県道	改築	（主）未就学児等の交通 安全緊急対策	交通安全対策	神戸市	■	■				381		-	
	A01-055	道路	一般	神戸市	直接	神戸市	国道	改築	（国）428号	道路防災	神戸市			■	■	■	300		策定済	
		B428A060 ほか8箇所																		
												小計						4,451		
											合計						4,451			

事 後 評 価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
神戸市において評価を実施	令和7年3月
	公表の方法
	神戸市HPにおいて公表

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	舗装修繕において、個別施設計画に基づき総合的・計画的に事業を推進したことにより、道路の安全性向上、交通環境の改善を図ることができた。（本交付金の充当はなし） 道路案内標識において、個別施設計画に基づき総合的・計画的に事業を推進したことにより、道路の安全性向上、交通環境の改善を図ることができた。 道路防災対策において、個別施設計画に基づき総合的・計画的に事業を推進したことにより、道路の安全性向上、交通環境の改善を図ることができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○ 特記事項（今後の方針等）

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	最 終 目標値	100%	路面性状調査結果等に基づき、個別施設計画における実施優先順位の見直しを行ったため、当初の目標を達成できていないが、本整備計画外の実施路線を加算した場合、目標を達成できている。
	最 終 実績値	79%	
2	最 終 目標値	100%	個別施設計画に基づき、道路案内標識の維持管理を総合的・計画的に推進した結果、目標を達成した。
	最 終 実績値	100%	
3	最 終 目標値	100%	道路防災点検結果に基づき、個別施設計画における実施優先順位の見直しを行ったため、当初の目標を達成できていないが、本整備計画外の実施路線を加算した場合、目標を達成できている。
	最 終 実績値	74%	