

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	(仮称) 五色塚古墳ガイダンス施設整備機械設備工事
契約変更内容	
<div>1. 令和 7 年 8 月 29 日から令和 7 年 10 月 31 日まで 63 日間の工期延長</div> <div>2. 工期延長に伴う共通費の変更</div>	
契約変更理由	
<div>1・2</div> <div>建築工事の屋上防水工事の追加により、当該機械設備工事の空調室外機設置工事の着工が遅れること、及び建物自体の建築安全課検査受検遅れにより、63 日間の延長が必要となった。</div>	