

社会資本総合整備計画 事後評価書 （案）

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |   |                |   |                        |              |     |                         |  |       |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|----------------|---|------------------------|--------------|-----|-------------------------|--|-------|----|
| 計画の名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 安全・安心や環境に配慮した公園整備等の推進                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |   |                |   |                        |              |     |                         |  |       |    |
| 計画の期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 令和2年度 ～ 令和6年度 （5年間）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |   |                |   | 交付対象                   |              | 神戸市 |                         |  |       |    |
| 計画の目標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | グリーンインフラ事業として市内4つの水系地区において、雨水幹線への負荷軽減のための公園施設や緑地を整備すると共に、水と緑のネットワーク形成を推進する環境形成帯を整備する。<br>また、花と緑を活用した緑化・飾花により魅力あふれる都市空間の形成や、地域住民の交流・スポーツ・レクリエーションの拠点となる公園を整備し、コミュニティ形成の活性化を行う。<br>また、「六甲山森林整備戦略」に基づく六甲山等の緑地の保全・育成事業を進めることで、土砂災害等に対する街の防災性の向上を図る。<br>※上位計画における位置づけ：「神戸市緑の基本計画」第7章施策の展開 1. みどりのゾーン 方針1-③森林保全・育成の強化、⑧自然災害から人とまちを守る森づくり、⑨森林レクリエーション施設の充実<br>2. まちのゾーン 方針2-⑥街路樹による風格あるまちなみづくりや心地よい木陰の確保、3. 田園のゾーン 方針9-①田園地域におけるコミュニティ 拠点の整備促進<br>4. ゾーンのつながり 方針10-①水と緑のネットワークの形成 |                        |   |                |   |                        |              |     |                         |  |       |    |
| 計画の成果目標（定量的指標）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |   |                |   |                        |              |     |                         |  |       |    |
| ①公園施設や緑地等の整備による雨水流出量を0.43立方メートル毎秒（m3/s）からR6末までに0.34立方メートル毎秒（m3/s）にする。<br>②表六甲水系地区において花と緑を活用した緑化・飾花により、魅力あふれる都市空間とすることで、歩行者交通量を10%（R6末）増加させる。<br>③加古川水系地区において地域住民の交流・スポーツレクリエーションの拠点となる公園を整備し、整備後の公園で開催された地域イベントの件数をR6末までに1件/年にする。<br>④明石川水系地区において地域住民の交流・スポーツレクリエーションの拠点となる公園を整備し、開園後の公園で開催された地域イベントの件数をR3末までに3件/年にする。<br>⑤森林の保全・育成や緑地の良好な市民利用のためのハイキング道（散策路）の再整備を行い、再整備距離をR6末までに2,000mにする。<br>⑥武庫川水系地区において地域住民の交流・スポーツレクリエーションの拠点となる公園を整備し、開園後の公園で開催された地域イベントの件数をR6末までに2件/年にする。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |   |                |   |                        |              |     |                         |  |       |    |
| 定量的指標の定義及び算定式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |   |                |   |                        |              |     | 定量的指標の現況値及び目標値          |  |       | 備考 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 当初現況値<br>（R2当初）        |   | 中間目標値<br>（R4末） |   | 最終目標値<br>（R6末）         |              |     |                         |  |       |    |
| ① 公園施設や緑地等の整備による雨水流出量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.43立方メートル毎秒<br>（m3/s） |   | -              |   | 0.34立方メートル毎秒<br>（m3/s） |              |     |                         |  |       |    |
| ② 表六甲水系地区における緑化・飾花の整備箇所における歩行者交通量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0%                     |   | -              |   | 10%                    |              |     |                         |  |       |    |
| ③ 加古川水系地区における再整備後に開催された地域イベントの件数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0件/年                   |   | -              |   | 1件/年                   |              |     |                         |  |       |    |
| ④ 明石川水系地区における開園後に開催された地域イベントの件数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0件/年                   |   |                |   | 3件/年                   |              |     |                         |  |       |    |
| ⑤ ハイキング道（散策路）の再整備距離                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0m                     |   | 1200m          |   | 2000m                  |              |     |                         |  |       |    |
| ⑥ 武庫川水系地区における開園後に開催された地域イベントの件数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0件/年                   |   | -              |   | 2件/年                   |              |     |                         |  |       |    |
| 全体事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合計<br>（A+B+C）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 360百万円                 | A | 317百万円         | B | 10百万円                  | C            | 33  | 効果促進事業費の割合<br>C／（A+B+C） |  | 9.16% |    |
| 事後評価                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |   |                |   |                        |              |     |                         |  |       |    |
| ○事後評価の実施体制、実施時期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |   |                |   |                        |              |     |                         |  |       |    |
| 事後評価の実施体制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |   |                |   |                        | 事後評価の実施時期    |     |                         |  |       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |   |                |   |                        | 2025/ /      |     |                         |  |       |    |
| 令和7年度 神戸市建設事業外部評価委員会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |   |                |   |                        | 公表の方法        |     |                         |  |       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |   |                |   |                        | 神戸市ホームページに記載 |     |                         |  |       |    |

1. 交付対象事業の進捗状況

| 交付対象事業       |                      |          |          |          |     |                                  |                                            |                  |                |            |    |    |     |                |                |    |
|--------------|----------------------|----------|----------|----------|-----|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------|------------|----|----|-----|----------------|----------------|----|
| A1 基幹事業      |                      |          |          |          |     |                                  |                                            |                  |                |            |    |    |     |                |                |    |
| 番号           | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）               | 事業内容<br>（延長・面積等）                           | 市町村名             | 事業実施期間（年度）     |            |    |    |     | 全体事業費<br>（百万円） | 備考             |    |
|              |                      |          |          |          |     |                                  |                                            |                  | R2             | R3         | R4 | R5 | R6  |                |                |    |
| A-1          | 公園                   | 一般       | 神戸市      | 直接       | 神戸市 | グリーンインフラ活用型都市構築支援事業<br>（表六甲水系地区） | 植栽帯再整備、施設整備等<br>（生田町公園ほか）                  | 神戸市              |                |            |    |    |     | 33             |                |    |
| A-2          | 公園                   | 一般       | 神戸市      | 直接       | 神戸市 | グリーンインフラ活用型都市構築支援事業<br>（加古川水系地区） | 植栽帯再整備、施設整備等<br>（山田町公園ほか）                  | 神戸市              |                |            |    |    |     | 60             |                |    |
| A-3          | 公園                   | 一般       | 神戸市      | 直接       | 神戸市 | グリーンインフラ活用型都市構築支援事業<br>（明石川水系地区） | 用地買入れ、植栽帯再整備、施設整備等（押部谷町公園ほか）               | 神戸市              |                |            |    |    |     | 55             |                |    |
| A-4          | 公園                   | 一般       | 神戸市      | 直接       | 神戸市 | 緑地保全等事業（六甲近郊緑地保全区域）              | 緑地保全利用施設の整備<br>（散策路等）                      | 神戸市              |                |            |    |    |     | 15             |                |    |
| A-5          | 公園                   | 一般       | 神戸市      | 直接       | 神戸市 | 緑地保全等事業（西須磨特別緑地保全地区）             | 特別緑地保全地区の用地取得                              | 神戸市              |                |            |    |    |     | 37             |                |    |
| A-6          | 公園                   | 一般       | 神戸市      | 直接       | 神戸市 | 緑地保全等事業（一里山町特別緑地保全地区）            | 特別緑地保全地区の用地取得                              | 神戸市              |                |            |    |    |     | 30             |                |    |
| A-7          | 公園                   | 一般       | 神戸市      | 直接       | 神戸市 | グリーンインフラ活用型都市構築支援事業<br>（武庫川水系地区） | 植栽帯再整備、施設整備等<br>（道場町公園）                    | 神戸市              |                |            |    |    |     | 46             |                |    |
| 小計           |                      |          |          |          |     |                                  |                                            |                  |                |            |    |    | 276 |                |                |    |
| B 関連社会資本整備事業 |                      |          |          |          |     |                                  |                                            |                  |                |            |    |    |     |                |                |    |
| 番号           | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 省略<br>工種                         | 要素となる事業名                                   | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市町村名<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |    |    |     |                | 全体事業費<br>（百万円） | 備考 |
|              |                      |          |          |          |     |                                  |                                            |                  |                | R2         | R3 | R4 | R5  | R6             |                |    |
| B-1          | 公園                   | 一般       | 神戸市      | 直接       | 神戸市 |                                  | グリーンインフラ活用型都市構築支援事業<br>（加古川水系地区・山田町公園接続道路） | 山田町公園へのアクセス道路の整備 | 神戸市            |            |    |    |     |                | 11             |    |
| 小計           |                      |          |          |          |     |                                  |                                            |                  |                |            |    |    | 11  |                |                |    |
| C 効果促進事業     |                      |          |          |          |     |                                  |                                            |                  |                |            |    |    |     |                |                |    |
| 番号           | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 省略<br>工種                         | 要素となる事業名                                   | 事業内容             | 市町村名<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |    |    |     |                | 全体事業費<br>（百万円） | 備考 |
|              |                      |          |          |          |     |                                  |                                            |                  |                | R2         | R3 | R4 | R5  | R6             |                |    |
| C-1          | 公園                   | 一般       | 神戸市      | 直接       | 神戸市 |                                  | 緑地保全等事業（六甲近郊緑地保全区域）                        | 六甲近郊緑地保全区域の調査    | 神戸市            |            |    |    |     |                | 40             |    |
| 小計           |                      |          |          |          |     |                                  |                                            |                  |                |            |    |    | 40  |                |                |    |
| 番号           | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |                                  |                                            |                  |                |            |    |    | 備考  |                |                |    |
|              |                      |          |          |          |     |                                  |                                            |                  |                |            |    |    |     |                |                |    |

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

| 2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                |                              |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|
| I 定量的指標に関連する<br><br>交付対象事業の効果の発現状況 |                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市内4つの水系地区において、公園施設や緑地を整備することで雨水幹線への負荷を軽減し、水と緑のネットワークを形成を推進する環境形成帯を整備することができた。</li> <li>・花と緑を活用した緑化・飾花により魅力あふれる都市空間の形成や、地域住民の交流・スポーツレクリエーションの拠点となる公園を整備し、コミュニティ形成の活性化を行うことができた。</li> <li>・老朽化したハイキング道を計画的に整備することにより、ハイキング道の安全性及び利便性を向上することができた。</li> </ul> |                    |                |                              |
| II 定量的指標の達成状況                      | 指標①：<br>公園施設や緑地等の整備による雨水流出量を0.43立方メートル毎秒（m3/s）からR6末までに0.34立方メートル毎秒（m3/s）にする。          | 最終目標値                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.34立方メートル毎秒（m3/s） | 目標値と実績値        | ・目標を達成した                     |
|                                    |                                                                                       | 最終実績値                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.31立方メートル毎秒（m3/s） |                |                              |
|                                    | 指標②：<br>表六甲水系地区において花と緑を活用した緑化・飾花により、魅力あふれる都市空間とすることで、歩行者交通量を10%                       | 最終目標値                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10%                | 目標値と実績値        | ・目標を達成した                     |
|                                    |                                                                                       | 最終実績値                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13%                |                |                              |
|                                    | 指標③：<br>加古川水系地区において地域住民の交流・スポーツレクリエーションの拠点となる公園を再整備し、再整備後の公園で開催された地域イベントの件数をR6末までに1件/ | 最終目標値                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1件/年               | 目標値と実績値        | ・目標を達成した                     |
|                                    |                                                                                       | 最終実績値                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R5年度：1件<br>R6年度：2件 |                |                              |
|                                    | 指標④：<br>明石川水系地区において地域住民の交流・スポーツレクリエーションの拠点となる公園を整備し、開園後の公園で開催された地域イベントの件数をR3末までに3件/年に | 最終目標値                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3件/年               | 目標値と実績値に差が出た要因 | ・コロナ禍のため、地域のイベントを行うことができなかった |
|                                    |                                                                                       | 最終実績値                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0件/年               |                |                              |
|                                    | 指標⑤：<br>森林の保全・育成や緑地の良好な市民利用のためのハイキング道（散策路）の再整備を行い、                                    | 最終目標値                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,000m             | 目標値と実績値        | ・目標を達成した                     |
|                                    |                                                                                       | 最終実績値                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,111m             |                |                              |

|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                      |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------|
|                                                                                                                              | 再整備距離をR6末までに2,000m                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                      |         |          |
|                                                                                                                              | 指標⑥：<br>武庫川水系地区において地域住民の交流・スポーツレクリエーションの拠点となる公園を整備し、開園後の公園で開催された地域イベントの件数をR6末までに2件/年に | 最終目標値                                                                                                                                                                                            | 2件/年                 | 目標値と実績値 | ・目標を達成した |
|                                                                                                                              |                                                                                       | 最終実績値                                                                                                                                                                                            | R5年度：13件<br>R6年度：14件 |         |          |
| Ⅲ 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況<br>(必要に応じて記述)                                                                                       |                                                                                       | ・花と緑を活用した緑化・飾花を行い、魅力あふれる都市空間とすることで、整備前と比較して歩行者交通量が増加に加え、歩いて楽しい空間を創出することができた。<br>・地域住民の交流・スポーツレクリエーションの拠点となる公園を整備し、コミュニティ形成の活性化を行うことができた。<br>・古くなった案内板を更新したことで、登山道をわかりやすく表示するとともに、景観にも配慮することができた。 |                      |         |          |
| 3. 特記事項（今後の方針等）                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                      |         |          |
| ・グリーンインフラについては、雨水貯留槽や透水性舗装の整備など、引き続き雨水流出の抑制に努めていく。<br>・緑地保全等事業については、安全・安心に資する緑地の保全を進めるとともに、森林レクリエーションに資するハイキング道の再整備等を実施していく。 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                      |         |          |