

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	赤塚山特一揚水管新設工事
契約変更後の概要	
<p>工期延期：令和８年１月９日 ⇒ 令和８年６月３０日（１７２日延長）</p> <p>工事概要：布設延長 φ 900-161.6m, φ 600-0.8m, φ 300-1532.8m, SP300A-5.6m, φ 100-90.8m, φ 75(給水)-7.6m、水管橋-1橋 撤去延長 φ 900-162.4m, φ 500-154.5m, φ 100-90.8m, φ 75(給水)-7.6m</p>	
契約変更の理由	
<ol style="list-style-type: none"> １．配水管取替工事の追加 新設管布設ルートを試掘において、既設配水管の老朽化が想定よりも進んでいることが判明したため、同時施工にてφ 100配水管を取替えることとなった。これに伴い、材料、管布設工、管工、給水管付替工が増工となる。 ２．電送管新設工事の追加 新設揚水管を管理するための電送線を既設電送管に挿入しようとしたが、老朽化により電送線を送り込めない箇所があったため、電送管を新設することとなった。 ３．中層バックアップ管路整備の追加および揚水管の路線変更 本工事の契約後に3拡トンネル停止時の中層バックアップ計画が協議・策定され、本工事の近隣でφ 900取替及びφ 300新設が必要となった。本工事の施工ルートは、バックアップ計画で取替が必要となったφ 900路線に布設スペースがないため現在の迂回ルートとなっており、φ 900と同時施工することで配管スペースが確保でき、施工延長を短縮することができる。また既に試掘工において複数の苦情を受けており、地元負担を軽減できることも考慮して同時施工を行うこととなった。これに伴い、材料、管布設工、管工、付帯工が増工となる。 	