

# 契約変更理由書

神戸市

作業名	落合中央公園再整備工事（その２）				
契約変更後の工事概要					
	当初		変更		増減
土系舗装工	371㎡		345㎡		減26㎡
生木処分(根)	0 t	→	1.1 t		増1.1 t
橋梁舗装改修工	0㎡	→	149㎡		増149㎡
階段蹴込補修工	0箇所	→	26箇所		増26箇所
階段滑り止め設置工	0箇所	→	26箇所		増26箇所
インターロッキングブロック舗装工・2(t80)	410㎡	→	インターロッキングブロック舗装工・1(t60)	16㎡	増16㎡
			インターロッキングブロック舗装工・2(t80)	284㎡	減126㎡
			インターロッキングブロック舗装工・3(路盤なし)	110㎡	増110㎡
契約変更の理由					
① 現地精査の結果、散策路上の植生を残す面積を増やすこととするため、土系舗装面積を減工する。					
② 舗装撤去したところ、多数の根が見つかり、施設設置に支障があるため、撤去・処分を増工する。					
③ 歩道橋の既存舗装を撤去したところ、当初想定よりも鋼材の腐食がひどく、階段を含め橋梁舗装階段蹴込の補修(ケレン・防水塗装等)を増工する必要がある。また補修に伴い、影響範囲にある階段滑り止めの設置も増工する。					
④ インターロッキングブロック舗装・2について、スロープ部を歩行者対応の舗装工・1(t60)、舗装箇所にCo盤が存在するため、路盤工を減した舗装工・3に分割する。					
⑤ その他数量精査による各種変更。					

(公表様式第6号)