

浄化槽設置チェックリスト

設置場所 _____

設置者氏名 _____

検 査 項 目	チ ェ ッ ク の ポ イ ン ト	チ ェ ッ ク
1. 流入管渠の勾配	汚物や汚水の停滞が無い	
2. 放流先の状況	放流口と放流水槽の水位差が適切に保たれ、逆流の恐れは無い	
3. 誤接続等の有無	生活排水が全て接続されている	
	雨水や工場排水等が流入していない	
4. 升の位置及び種類	起点、屈曲点、合流点及び一定間隔毎に適切な升が設置されている	
5. 流入管渠、放流管渠及び空気配管の変形、破損の恐れ	管の露出等により変形、破損の恐れは無い	
6. 嵩上げの状況	バルブの操作等の維持管理を容易に行うことが出来る	
7. 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況	保守点検、清掃を行い難い場所に設置されていない	
	保守点検、清掃の支障となるものが設置されていない	
	コンクリートスラブが打たれている	
8. 漏水の有無	漏水が生じていない	
9. 浄化槽本体の水平の状況	水平が保たれている	
10. 接触材等の変形、破損、固定の状況	嫌気槽の濾材及び曝気槽の接触材に変形や破損は無い	
	しっかり固定されている	
11. 曝気装置、逆洗装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼働の状況	各装置に変形や破損は無い	
	しっかり固定されている	
	空気の出方や水流に片寄りはない	
12. 消毒設備の変形、破損、固定の状況	消毒設備に変形や破損は無い	
	しっかり固定されている	
	薬剤筒は傾いていない	
13. ポンプ設備（流入ポンプ及び放流ポンプ）の設置、稼働状況	ポンプ升に変形や破損は無い	
	ポンプ升に漏水の恐れは無い	
	ポンプが2台以上設置されている	
	設計通りの能力のポンプが設置されている	
	しっかり固定されている	
	ポンプの取り外しが可能	
14. ブロワの設置、稼働状況	防振対策がなされている	
	しっかり固定されている	
	アースが取られている	
	漏電の恐れは無い	

上記の通り確認したことを証します。

年 月 日

担当浄化槽設備士氏名

(浄化槽設備士免状の交付番号

)