

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	六甲特 2 高層配水池整備工事														
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>配管取替 一式</p> <p>配水地施設改良・補修 一式</p> <p>工期延長後の工期</p> <table border="0"> <tr> <td>・ 契約年月日</td> <td>令和 5 年 3 月 16 日</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>・ 完成期限</td> <td>当初 令和 6 年 3 月 31 日</td> <td>今回の延長</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>第 2 回変更 令和 6 年 12 月 31 日</td> <td>275 日</td> <td></td> </tr> </table>				・ 契約年月日	令和 5 年 3 月 16 日			・ 完成期限	当初 令和 6 年 3 月 31 日	今回の延長			第 2 回変更 令和 6 年 12 月 31 日	275 日	
・ 契約年月日	令和 5 年 3 月 16 日														
・ 完成期限	当初 令和 6 年 3 月 31 日	今回の延長													
	第 2 回変更 令和 6 年 12 月 31 日	275 日													
<p>契約変更の理由</p> <p>① 2 号池の屋上防水を施工するにあたり既設塗膜を除去した結果、コンクリートに著しいひび割れや劣化が確認されたため、頂版の健全度調査が追加となる。</p> <p>② 1・2 号池の外壁既設塗膜を除去した結果、ひび割れや露筋、目地部の劣化が確認されたため、補修が追加となる。</p> <p>③ 1 号池の内面防水を施工するにあたり、超高圧洗浄を実施したところ、断面修復が必要であると判明したため追加となる。</p> <p>④ さらに、躯体と勾配コンクリートに空隙が確認されたため、空隙がある状態では内面防水の施工が出来ないことから勾配コンクリートの撤去が追加となる。</p> <p>⑤ 1 号池屋上の防水層を一部除去したところ、防水層の厚みが想定より厚く、加えてアスベストを含んでいるため全面除去するのに時間を要した。加えて上記①②③④の事由に伴う全体工程の見直しを行った結果、275 日の延長を要する。</p> <p style="text-align: right;">以 上</p>															