

契約変更理由書

神戸市

工 事 名		板宿低層配水池内外面防水工事	
契約変更後の工事概要			
内面防水（頂版・壁面・底版他）		2,914	m2
外面防水（頂版・側壁・階段室）		2,039	m2
池内越流管取替（φ300）		1	式
配水池内面補修		1	式
配水池場内整備		1	式
工期延期			
当初	令和6年	1月11日	～ 令和6年 12月10日
変更	令和6年	1月11日	～ 令和7年 3月31日（111日）
契約変更の理由			
① 壁面部の目地補修			
池内足場設置後の内面調査の結果、壁面と頂版部の境目（目地）部の劣化状況が著しいため補修を増工する。			
② 手摺の取替			
金物類防水工（A）で塗装となっていた配水池内手摺について、現地を確認したところ、劣化状況が著しいため、取替を行う。			
③ 外部階段の塗装範囲の追加			
外部階段の劣化状況が著しいため、階段部全体へ塗替え範囲を追加する。			
④ 場内整備			
側溝鉄蓋の変形・減肉が確認されたので取替を行う。また、排水側溝及びその周囲に土砂堆積物があり、雨水が溢れるため、側溝を含めた電気室周辺の土砂清掃を増工する。			
⑤ 躯体コンクリート補修の追加			
下地処理後の調査の結果、躯体の劣化が確認され、劣化部の除去及び断面補修を増工する。			
⑥ 越流管φ300の漏水補修			
池内越流管の下地処理後、铸铁管の一部に孔食が確認された。補修を増工する。			
工期延期の理由			
上記作業の変更に伴い、111日の工期延期を行う。			