

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	垂水（神田町）配水管取替工事
契約変更後の概要	
工事概要：布設	φ 75-1.0m, φ 100-6.8m, φ 150-185.6m,
撤去	φ 75-1.0m, φ 100-3.5m, φ 150-187.4m,
設計変更の理由	
① 材料について 現地状況に合わせて配管した結果、数量に変更が生じる。（減）また仮配管を新設した結果、数量に変更が生じる。（増）	
② 管布設工について 現地状況に合わせて配水管新設廃工及び同位置取替した結果、数量に変更が生じる。（減）またそれに伴い仮配水管を新設した結果、数量に変更が生じる。（増）	
③ 管工について 現地状況に合わせて配管した結果、数量に変更が生じる。（減）	
④ 仮配水管工について 試掘結果及び現地状況を再度検討した結果、仮配水管及び仮給水管の必要が生じる。（増）	
⑤ 給水管付替工について 現地状況に合わせて取替した結果、数量に変更が生じる。（増）	
⑥ ドレン設置工について 地域への影響及び水運用の再検討をした結果、ドレン設置の必要が生じる。（増）	
⑦ 舗装復旧工の変更について 舗装復旧について道路管理者と協議をした結果、9-2号工乗入部が9-2号工（インターロッキングブロック再利用）となり変更が生じる。（減）また雨水暗渠の天端部が舗装のみであった為、路盤工がなくなり数量に変更が生じる。（減）	
⑧ 一部舗装復旧の実掘部仮復旧止めについて 舗装復旧について道路管理者と協議した結果、一部3号工範囲において直近で工事が予定されている為、実掘部仮復旧にて完成となった為、数量に変更が生じる。（減）	
⑨ 舗装版切断について 仮配管の新設、またそれに伴う配水管の新設部廃工につき、舗装版切断の数量に変更が生じる。（増）	
⑩ 交通誘導警備員について 交通誘導員配置について警察及び地元と協議の結果、日配置人数を変更する必要が生じる。（増）	