

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	須磨（緑が丘）配水管取替工事 No3
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>管布設延長   φ 50 PE-584.8m、φ 75 PE-7.2m、φ 75-186.6m、φ 100-167.2m   φ 150- 383.3m.   φ 200- 0.4m</p> <p>管撤去延長   φ 75-19.3m、φ 100-362.4m、φ 150-556.5m、φ 200-5.5m、</p>	
<p>契約変更の理由</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・材料及び管工（減） 本工事路線において試掘の結果、当初設計より他企業地下埋設物の深度が深く布設されていたため、水道管を布設する際に、切管及び異形管の使用が少なくなった。また、今後の水栓作業を考慮して再検討した結果、仕切弁の数量に変更（φ 75mm-1 基増 φ 150mm-1 基減）が生じた。</li><li>・管布設工及び給水管付替工（増） 現地の埋設状況にあわせて施工した結果、管布設工及び給水管付替工が増工となる。また、雨水幹線下の配管撤去時において河川占用管理者と協議した結果、雨水幹線下の既設管を残置することとなったため、中詰工が増工となる。</li><li>・付帯工（増） 道路管理者と現地立会いによる協議の結果、舗装復旧面積に変更が生じたため、舗装復旧の数量が増工となる。</li><li>・仮設工（増） 交通誘導警備員の配置について、所轄警察署及び地元と協議した結果、交差点・片側通行時の配置人数が変更となったため、配置人数の総数が増工となる。</li></ul>	