

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	長 田（大塚町 1 丁目他）配水管取替工事
契約変更後の工事概要 管布設延長 φ 75-4. 1m, φ 100-9. 1m, φ 150-240. 7m, φ 200-46. 1m, φ 400-2. 2m, φ 500-572. 9m 管撤去延長 φ 75-4. 0m, φ 100-227. 8m, φ 150-298. 4m, φ 200-13. 9m, φ 300-4. 9m, φ 500-474. 1m	
契約変更の理由 1. 仮設工の変更【増】 ・ 所轄警察及び交通局と協議の結果、長田線の施工は夜間の時間帯となった。また 4 ヶ月の工期延期に伴い交通誘導員数が変更となる。 2. 安全費の追加【増】 ・ 長田線は非常に交通量が多い路線であるため、所轄警察と協議の結果、交通規制車が必要となる。 3. 付帯工事の変更【増】 ・ 所轄警察及び交通局と協議の結果、長田線の施工は夜間の時間帯となった。また道路管理者と協議の結果、舗装復旧数量が変更となる。 4. 材料の変更【増】 ・ 湊川への流入側溝が多く当初想定よりも φ 500mm の配管で上げ下げが必要となり、空気弁・曲管等の管材料が変更となる。 5. 管工、管布設工の変更【減】 ・ 所轄警察及び交通局との協議の結果、長田線の施工は夜間の時間帯となった。 一部区間において既設水道管 φ 500 が民地近くに布設されていたため、建設局と協議の結果、86. 8mが残置となった。このため、管布設工、管工が変更となる。	

(公表様式第 6 号)