

設計変更理由書

神戸市

工 事 名		森林作業道開設工事			
設計変更内容					
		当初		変更	
土砂運搬工（現場→仮置場）	なし	→	360m3		
土砂運搬工（現場←仮置場）	なし	→	460m3		
路体盛土	1,100m3	→	880m3		
排水工（ポリエチレン管）	なし	→	30m		
植生マット工	なし	→	330㎡		
地盤改良工	なし	→	180m3		
支障木伐採	80本	→	51本		
土のう工（植生、普通、大型）	なし	→	1 式	他	
設計変更を行う理由					
<div>・ 現場での掘削土の仮置きができないため、仮置き場への土砂運搬を増工する。</div> <div>・ 前工事のストック土を含む仮置き場から現場への土砂運搬を増工する。</div> <div>・ 盛土形状の変更により、路体盛土を減工する。</div> <div>・ 路面、法面の浸食防止のため、ポリエチレン管による排水工を増工する。</div> <div>・ 法面の浸食防止、植生の早期回復のため、盛土法面に植生ネット工を増工する。</div> <div>・ 3号擁壁の基礎掘削のため、掘削土にセメント安定処理増工する。</div> <div>・ 支障木伐採の本数及び直径を実施工に合わせて変更する。</div> <div>・ 擁壁の端部の処理、排水管呑口の処理のため、土のう工等を追加する。</div> <div>・ その他、現地精査により、数量を増減する。</div>					