

# 契約変更理由書

神戸市

業 務 名	南天上橋塗装塗替補修工事		
変更概要			
(第 2 回)【工事概要】	塗装塗替工	A=1,060 m <sup>2</sup>	橋面防水工 A=378 m <sup>2</sup>
(第 3 回)【工事概要】	塗装塗替工	A=1,050 m <sup>2</sup>	橋面防水工 A=372 m <sup>2</sup>
契約変更の理由			
<div>・ 橋面舗装の構成については、当初 t=140mm を想定していたが、現地において舗装版を破碎し舗装厚を確認した結果、t=90～100mm 程度であった。このため舗装の層構成が 1 層少なくなり、減工とした。</div> <div>・ 南天上橋の A1 橋台側に既設の立入防止柵が設置されていたが、風化による損傷が著しかったため、撤去のうえ復旧することとし、増工とした。</div> <div>・ 現地精査の結果に基づき、数量の精算を行う。</div>			

(公表様式第 6 号)