

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	城の谷橋補修工事		
契約変更後の工事概要			
橋長 L=43.95m			
舗装工	1式	区画線工	1式
橋梁補修工	1式	橋梁付属物工	1式
構造物撤去工	1式	区画線工	1式
仮設工	1式		
設計変更の理由			
・現地精査の結果、ひび割れ注入工、断面修復工の施工数量増となり、増額となった。 ・車道の舗装厚さが設計と異なったため、路面切削工及び車道舗装工が増額となった。また、それに伴い、施工に要する時間が増え、交通誘導員が増工となった。			

(公表様式第6号)