

# 契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	西（桜が丘地区）配水管取替工事その3
契約変更後の概要 工事概要：布設 PE φ 50-415.0m, PE φ 75-4.8m, φ 75-432.5m, φ 100-401.5m, φ 150-404.5m 撤去 φ 75-353.5m, φ 100-640.5m、φ 150-404.5m	
設計変更の理由  ① 材料・管工について 現地状況に合わせて配管した結果、一部配管材料の数量に変更が生じる。（増）  ② 仮配材料・仮配管工について 水運用を再検討した結果、仮配水管の一部路線が廃止となったため、仮配材料、仮配管工に変更が生じる。（減）  ③ 管布設工について 他の地下埋設企業と現地立会・協議した結果、試掘箇所及び土工事の数量に変更が生じる。（減） 一部路線にて既設配水管の撤去が困難な箇所があり、道路管理者との協議により残置となったため、配水管布設方法の変更（取替→新設）が生じる。それに伴い仮配水管一部路線の布設が廃止となるため、土工事の数量に変更が生じる。（減）  ④ 付帯工について 道路管理者と現地立会・協議を行った結果、舗装本復旧の数量に変更が生じる。（増）  ⑤ 交通誘導警備員について 工期延長により施行日数が増加したため、交通誘導警備員の人数に変更が生じる。（増）	