

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	須磨（東落合 3 丁目）配水管取替工事No.1
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>布設：φ75-499.0m, φ100(給)-12.0m, φ100-306.5m, φ150-413.3m, φ200-18.1m</p> <p>撤去：φ75-14.2m, φ100(給)-0.5m, φ100-787.5m, φ150-17.8m, φ200-402.0m</p>	
<p>契約変更の理由</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・材料・管工 現場状況に合わせて配管した結果、材料の数量に変更が生じる。(増)</li><li>・管布設工 現場状況、他企業地下埋設状況を考慮し試掘を施工した結果、当初予定していた試掘箇所よりも少ない箇所数となった。このため試掘に関する土工が減となる。</li><li>・給水管付替工 現場状況に合わせて給水管施工を行った結果、一部止水栓設置工が不要となった。このため、給水管付替工の数量が変更となる。(減)</li><li>・付帯工 道路管理者の指示により舗装復旧面積に変更が生じた。このため舗装復旧構成及び数量が変更となる。(減)</li><li>・仮設工 交通誘導警備員の配置について、所轄警察署と協議した結果、配置人数が変更となり、また当初予定していた工期より短縮となったため、配置人数の総数が減となる。</li></ul>	