

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	篠原低層配水池改良工事
契約変更後の工事概要 管布設工 一式 管撤去工 一式 付帯工 一式 防水工 一式	
工期延長 令和 7 年 5 月 3 0 日 → 令和 7 年 6 月 3 0 日 （ 3 1 日）	
契約変更の理由 ①管材料・管工の変更 弁室躯体や配水本管の位置を現地調査で確認し、配水池から接続における配管角度等を変更したため、管材料及び管工の数量を変更する。 ②施設整備工の増工 隣接ヤードで先行工事していた別工事の施工ヤードを引き継いで土砂・資材置き場として使用するため、別工事分の公園復旧を当工事で施工する。また、公園管理者との協議により、階段横の人研ぎ滑り台の代替品として遊具を同位置に設置するため、施設整備工を増工する。 ③配水池内補修工の増工 現地調査により躯体コンクリートの劣化（うき・空洞・豆板・ひび割れ 等）が配水池全体に確認されたため、劣化部の除去と断面修復を増工する。 ④管貫通部躯体除去工の変更 現地調査の結果、配水管貫通部のコンクリート撤去に際して、周辺コンクリートの破壊が懸念されることから、『コンクリート取壊し』を『コア削孔』に変更する。 ⑤土工の変更 管路同士の隣接距離が近く深度のある土工であったため、現場の安定性を向上させるべく管毎の鋼矢板掘削を避けてオープン掘削での管路土工に変更した。	
工期延長の理由 上記作業の増工に伴い、31日の工期延長を行う。	