

# 契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	灘（城内通他）配水管取替工事その3
<div>契約変更後の工事概要</div> <div><div>布設延長：配水管</div><div>φ 75-81.6m、φ 75(給)-9.7m、φ 100-214.4m、 φ 100(給)-4.3m φ 150-574.7m、 φ 200-33.4m、φ 300-178.4m、水管橋架設-1 橋</div><div>撤去延長：配水管</div><div>φ 75-3.1m、φ 75(給)-9.7m、φ 100-53.8m、φ 100(給)-3.9m φ 150-876.6m、φ 200-11.1m φ 300-133.3m、水管橋撤去-2 橋</div></div>	
<div>契約変更の理由</div> <div><div>1．弁栓類の追加について</div><div>今後の維持管理を考慮した結果、弁栓類の位置変更及び追加をしたため材料費と管工が増工となる。</div><div>2．管材料の変更について</div><div>輻輳している地下埋設物を避けるため、直管の切管及び曲管の数量が増えたため材料と管工が増工となる。</div><div>3．交通誘導員の増員について</div><div>所轄警察及び地元と協議した結果、交通誘導員の配置が変更となり増工となった。</div><div>4．舗装復旧範囲の変更について</div><div>道路管理者と舗装復旧範囲の協議を行った結果、復旧範囲が広がり付帯工が増工となった。</div></div>	