

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	灘（鶴甲 2 丁目）揚・配水管取替工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>当 初 配水管布設：φ 100-4.7m, φ 300-406.6m 揚水管布設：φ 200-0.1m, φ 300-387.2m 配水管撤去：φ 100-2.7m, φ 150-60.8m, φ 300-417.4m 揚水管撤去：φ 200-0.3m, φ 250-392.8m</p> <p>変 更 配水管布設：φ 100-4.6m, φ 200-23.4m, φ 300-391.7m 揚水管布設：φ 200-9.6m, φ 300-381.7m 配水管撤去：φ 100-48.5m, φ 150-8.7m, φ 200-1.4m, φ 300-385.9m 揚水管撤去：φ 200-2.5m, φ 250-378.5m</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>① 配管計画の変更 施工に際し、再度配水管網を精査した結果、当初φ 300 mmで布設予定であった管路の一部をφ 200 mmでの布設に変更したため、管材料が減工となる。</p> <p>② 管布設・管撤去工の変更 試掘の結果、既設配水管と既設揚水管が近接していたことが判明したため、配水管及び揚水管を同時に新設し、供用後に既設配水管、既設揚水管を同時に撤去した結果、管路土工が増工となる。</p>	