

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	東灘（岡本 1 丁目）配水管取替工事その 2
契約変更後の工事概要	
管布設 (m) ϕ 75 (給)-1.5m, ϕ 75-0.8m, ϕ 150-194.4m, ϕ 200-0.4m	
管撤去 (m) ϕ 75 (給)-1.4m, ϕ 150-5.5m, ϕ 200-183.1m,	
契約変更の理由	
1. 交通誘導の増員について	
所轄警察及び地元と協議した結果、交通誘導員の配置が変更となり増工となった。	
2. 舗装復旧について	
道路管理者との協議の結果、3 号工部分の舗装復旧が管理者復旧となったため、付帯工が減工となる。	
3. 管材料の変更について	
雨水幹線下越し箇所があったが、既設管内工法で施工したため、直管の切管及び曲管の数量が減ったため材料と管工が減工となる。	