契約変更理由書

神戸市

工　事　名	産業振興センター高架水槽改修工事

契約変更後の工事概要

【機械設備工事】
① 屋上高架水槽において、防振継手更新の追加。
② 屋上高架水槽において、電極の追加。
③ 屋上高架水槽において、撤去予定であった既設ドレン管の再使用。
④ 消火補給水槽において、ボールタップの追加。
⑤ 屋上高架水槽において、薄鋼電線管から厚鋼電線管へ変更。
⑥ 屋上高架水槽において、電線管を塗装から防錆材質へ変更。
⑦ 屋上高架水槽において、ストラブカップリングの追加。
⑧ 消火補給水槽において、10K スイング逆止弁を 10K ウエハ形逆止弁へ変更。
⑨ 消火補給水槽において、16K スイング逆止弁を 20K ウエハ形逆止弁へ変更。
【建築工事】
⑩ 一部、新設シーリング増打箇所を既設シーリング撤去・新替えに変更

契約変更の理由

【機械設備工事】
① 既設の上水及び雑用水タンクに取付けられている防振継手に
著しい老朽化が認められた為、更新を追加する。
② 既設の上水及び雑用水タンクに取付けられている電極は 2 組/槽であり、
設計図書では 1 組/槽の記載となっていた為、電極を各 1 組/槽追加する。
③ 既設の上水及び雑用水タンクのドレン管を撤去予定であったが
再使用可能であった為、ケレン塗装し再使用する。
④ 消火補給水槽に取付けられているボールタップに著しい老朽化が
認められた為、更新を追加する。
⑤ 各タンク行きの電線管の仕様が薄鋼電線管となっていたが、
踏付け危険がある為、厚鋼電線管に変更とする。
⑥ 各タンク行きの電線管の作業エリアが狭く塗装困難な為、
塗装はせず溶融亜鉛メッキ製に変更とする。
⑦ 雑用水タンク出口配管及び上水、雑用水揚水管のエルボ部分のネジ部が
固着し切り離しが出来ない為、ストラブカップリングによる接続に変更とする。
⑧ 消火補給水タンクの SP 用配管に取付ける逆止弁について、
10K のスイング逆止弁では消防認定品がない為、10K ウエハ形逆止弁へ変更
⑨ 消火補給水タンクの連送用配管の既設 10K フランジと 16K スイング逆止弁では
フランジ規格が違い変換する距離が必要な為、20K ウエハ形逆止弁へ変更とする。
【建築工事】
⑩ 足場設置後の現場詳細調査の結果、塔屋最上部のシーリング増打箇所に増し打ちできる幅がないことが判明したため、既設撤去の上新替えとした。

（公表様式第 6 号）