契約変更理由書

神戸市

工　事　名	櫨谷川改修工事（福谷工区）その３

契約変更後の工種概要

工事延長 L=164m

河川土工　１式、法覆護岸工　１式、護床工　１式、階段工　１式、

排水路流入工　１式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式

契約変更の理由

(1) 袋詰玉石について、河床が堅硬な土質であったため、護岸工の埋戻しを土砂で行うと、護岸工が洗堀される恐れがあるため、袋詰玉石による根固め工を行った。そのため、袋詰玉石・捨石が増工となる。

(2) 作業土工の埋戻し工について、袋詰め玉石を設置したため埋戻し数量が減工となり、残土処分工が増工となる。

(3) その他、現地精査の結果、各工種の数量に増減が生じる。

（公表様式第６号）