契約変更理由書

神戸市

工　　事　　名	北五葉５丁目地区他汚水管改築更新工事

契約変更後の工事概要

・管きょ更生工　φ250、φ200㎜　L=1562.04m

・管きょ工（開削）　K1　φ250㎜　L=6.15m

・取付管及び桝工　１式

・付帯工　１式

契約変更の理由

・当初設計、開削及び調査のみの路線約130mについて全線管更生を追加した。

・事前調査の結果、取付管が想定より約70箇所多く、その結果、取付管に係る各工種（取付管口補強工、取付管口穿孔仕上げ工、水替え工他）が増となった。

・事前調査の結果、前処理工（木根、補修跡、管ズレ等の処理）の各項目が当初想定より増となった。

・上記項目が増加になったため現場作業の実働日数が増となるに伴い交通誘導員が増となった。

・その他、現地精査の結果、数量に若干の増減が生じた。

＊原議用，契約監理課用の２部作成すること