契約変更理由書

神戸市

工　事　名	神戸リハビリテーション病院外灯設備他更新工事

契約変更後の工事概要

（電気設備工事）

1. 駐車場ケーブル更新の取りやめ
2. 駐輪場・駐車場のケーブル変更
3. １階受付照明器具の追加
4. １階案内サイン照明器具の追加
5. １階誘導サイン照明器具の取りやめ
6. ２階研修室の照明器具の仕様変更と調光コントローラー・制御線の追加

契約変更の理由

（電気設備工事）

1. 現場詳細調査の結果、ケーブルが抜けず、絶縁抵抗値に問題がなかったため、
   ケーブル更新を取りやめる。
2. 設計図で配管 E25 となっていたが、現状が E19 だったため、
   EM-CE5.5°-2CE2.0　⇒　EM-IE2.0×3　に変更する。
3. 受付サインは手元を照らす照明(下向きに取り付け)と、サインを照らす照明(横向きに取り付け)の 2 種類必要だったため、サイン用の 9 台を追加する。
4. 案内サインには、1 つの案内板に 2 台必要だったため、3 台追加する。
5. 誘導サインが LED 照明器具に更新されていたため、3 台取りやめる。
6. 研修室の埋込照明は、天井面よりも深いボックスに取り付けつけられており、部屋の用途上、現状と同じ位置に取り付けてほしいと施設から要望があったため、照明器具の仕様を変更する。
   また、蛍光灯の調光コントローラーは LED 照明器具では使用できないため、調光コントローラーと制御線を追加する。

（公表様式第６号）