契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工　事　名	北（ひよどり台１丁目他）配水管取替工事その１

契約変更後の概要

工事概要：管布設延長　φ100　L=1.4m、φ150　L=525.3m、φ200　L=245.8m
　　管撤去延長　φ100　L=7.3m、φ150　L=666.5m、φ200　L=20.1m

契約変更の理由

①　布設位置の変更
試掘結果から新設管φ150の布設位置について、当初予定していた歩道内は他企業既設地下埋設物と近接するため占用位置の確保が困難であることが判明したため、新設管φ150は車道部に布設した。これにより、管布設工・舗装復旧の数量が変更となる。（増）

②　工事路線の一部廃工
本工事路線周辺の管路について内面の腐食が想定以上に進行しており、本工事路線の一部について断水すると広範囲に赤水が発生する恐れがあることが判明したため、一部路線について廃工とした。これにより管材・管布設工・管工・付帯工が変更となる（減）

③　交通誘導警備員について
当初、4人／日を配置する計画であったが、所轄警察との協議の結果、日配置人数を変更する必要が生じる。これにより、交通誘導警備員が変更となる。（増）