設計変更　理由書

神戸市

工　事　名	石屋橋耐震補強工事

契約変更後の工事概要

橋長 既設部 L=15.4m、拡幅部 L=28.5m

全幅員 既設部 W=15.3m、拡幅部 W=5.1m

土工　一式、仮設工　一式、撤去工　一式、舗装工　一式

橋面防水工　一式、橋梁付属物工　一式、落橋防止装置工　一式

契約変更の理由

・上部工ブラケット取付部の鉄筋探査を行ったが、構造部材ではないと思われる鉄筋が干渉し正確な鉄筋位置を把握できなかったため、レントゲン探査によって鉄筋位置を把握した。そのためレントゲン探査が増工となる。

・その他、現地精査により数量に増減が生じた。