工期延長理由書

神戸市

工　事　名	垂水駅西Ｂ駐輪場改修工事

工期延長後の工期

・契約年月日　　令和４年３月３日

・完成期限　　当初　　令和４年８月３１日

　　変更　　令和４年１０月７日　（３７日）

工期延長の理由

型枠カラータイル舗装工（コンクリート部）において、既設コンクリートと型枠カラータイル舗装の下地部分との接着が悪く、下地表面にうきが生じた。下地部分が湿潤で状態が悪かったことから、既設コンクリートを撤去し、防水処理の上、新たにコンクリートを打設する必要が生じた。上記の過程に時間を要したことから 37 日間の工期延長が必要となる。