契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業　　務　　名	切戸町地区他汚水管改築更新工事

契約変更後の業務概要

・管きょ更生工	φ200mm	L＝　69.01m
	φ250mm	L＝ 878.10m
・管きょ工（開削）	φ200mm	L=　26.57m
・管きょ工（撤去）	φ250mm	L=　5.54m
・人孔改良工		１式
・マンホール工		１式
・取付管およびます工		１式
・付帯工		１式
・仮設工		１式

契約変更の理由

１．管きょ更生工の減工

　事前調査の結果、撤去が必要な取付管が当初より多くなったため、取付管口補強工が減工となった。

２．管きょ工（開削）の減工、更生工の増工

　管きょ工（開削）の一部を、管きょ更生工に変更したため、管きょ工（開削）が減工となり、管きょ更生工が増工となった。

３．人孔改良工の増工

　事前調査の結果、劣化範囲が広かったため、施工方法を接着補強防止水工から、人孔改良工に変更したため、人孔改良工が増工となった。

４．管きょ内調査工の増工

　事前調査の結果、前処理必要箇所が当初より多くなったため、前処理工が増工となった。

５．その他工種数量の増減は事前調査及び現地精査の結果による。

（公表様式第６号）