設計変更　理由書

神戸市

工　事　名	神戸六甲線（カーブ№45 近傍）防災対策工事

設計変更後の工事概要

土工　一式
簡易吹付法枠工　A=70 ㎡
自然斜面補強土工　A=1,615 ㎡
ポケット式落石防護網工　A=1,310 ㎡
仮設工　一式

契約変更の理由

斜面に堆積している転石が落石防護網設置の支障となったため、転石の撤去を行う。
ポケット式落石防護網工について、アンカーを現場状況に応じて土砂部用から岩部用、岩部用から土砂部用に変更する。
その他、現地精査による数量増減が生じる。