契約変更理由書

神戸市

工　事　名	妙法寺小学校運動場拡張工事

契約変更後の工事概要

工期延長　　９１日
　当初工期　　令和４年７月２５日　～　令和５年３月３１日
　変更工期　　令和４年７月２５日　～　令和５年６月３０日

設計変更
　当初工事概要　土工　１式、法面工　１式、擁壁工　１式、排水工　７８ｍ、
　　グラウンド舗装工　2,080m2
　変更工事概要　調査工(試掘工)　１式、
　　土工　１式、法面工　１式、擁壁工　１式、排水工　７８ｍ、
　　グラウンド舗装工　2,080m2

『設計変更・工期延長の理由』

・樹木伐採時に掘削法面に用途不明の水道管が多数埋設されていることが確認されたので、事前にルートパイル施工範囲全般において試掘工を実施し、有用・不用管の識別、不用管の撤去、有用管の仮移設及び本復旧を行う必要が生じた。
・掘削土が不良なため残土の受け入れ先を変更する。
・地山補強土工において、作業騒音等対策のため施工機種を変更する。
・工事期間中のグラウンド保護のため覆工板を設置する。

上記の理由により設計変更及び９１日間の工期延長を行う。

（公表様式第6号）