契約変更理由書

神戸市

工　事　名	花山大橋（北行き）耐震補強・補修工事その1

契約変更後の工事概要

落橋防止構造　1式　水平力分担構造　1式　制震ダンパー　1式

橋脚補強工　1式　支承取替工　1式　ひび割れ補修工　1式

仮設工　1式

設計変更の理由

・鉄筋探査の結果、アンカーボルト削孔位置の変更が生じ、耐震装置等の形状に変更が生じた。その結果、工場製作工の数量等に増減が生じる。

・P3、P4L 橋脚のライナープレート土留掘削を行ったところ、ライナープレート設置に支障となる箇所に地中障害コンクリートが埋設されていた。その結果、コンクリートの取壊し・処分が増工となる。

・現地精査の結果、排水管勾配が変わり、既設管の流用ができなくなったため、新規材料を使用することとなった。その結果、排水施設工が増工となる。

・車道部の舗装厚が、当初想定と異なっていたため、路面切削工、車道舗装工等が増工となる。

・仮設足場設置時に、既設フェンス等が支障となったため、フェンスの撤去・復旧工等が増工となる。

・現地精査の結果、その他工種数量に増減が生じる。