契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	王塚台５丁目地区他汚水管改築更新工事（その３）

契約変更後の工事概要

管きょ更生工　φ250　L=1606.93m　φ200　L＝3.91m

マンホール工　一式

取付管およびます工　一式

付帯工　一式

契約変更の理由

① 当初、路線4・5は路線の勾配改良のために開削工を予定していたが、事前調査と現地測量の結果、路線5は勾配が確保できており、路線4は塩ビ管に布設替えされていたため、路線5は開削工より安価となる管更生工、路線4の開削工は廃工へ変更となる。

② 当初、路線19は管内の破損個所があるため開削工としていたが、試掘の結果、多数の地下埋設物が連続して横断しており、開削工が困難であることが分かった。また、事前調査の結果、破損個所が管更生工に支障がないことが確認できたため、開削工から管更生工に変更となる。

③ 事前調査の結果、取付管更生工が当初想定よりも異常のある取付管が少なく減工となる。

④ 事前調査の結果、前処理工について当初想定より多くの路線で実施する必要があり増工となる。

⑤ その他、現地精査の結果、各工種の数量に変更が生じる。

（公表様式第６号）