契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業　務　名	垂水妙法寺線（禅昌寺）道路拡幅工事に伴う汚水管移設工事（その１）

契約変更後の業務概要

・管きょ工（開削）　　Ｋ１200mm　L= 94.12m
・既設管撤去工　　L=15.25m
・マンホール工　　１式
・取付管およびます工　　１式
・付帯工　　１式

契約変更の理由

１．管きょ工（開削）の減工・増工

現道部分の管渠の移設及び撤去を行うためには片側通行止め及び夜間施工が必要となるが、①交通量が多く日中の片側規制は影響が大きい②別工事で夜間の開削工事に対して苦情が多発した、という理由から、道路の切替後に施工することとした。そのため、本工事内では施工出来ず、減工となる。

No.１マンホール下流側の管渠が逆勾配となっていたため、下流１スパンの布設替えを行う必要があり、管きょ工（開削）が、増工となる。

２．既設管撤去工の減工

上記の理由１により管渠の撤去が減工となる。

３．マンホール工の減工・増工

上記の理由１によりマンホール工の設置・撤去が減工となる。

垂水妙法寺線（禅昌寺）道路拡幅工事その７に伴い、汚水幹線人孔の高さ調整が必要となったため、増工となる。

４．付帯工の減工

上記の理由１により付帯工が減り、減工となる。

５．仮設工の増工

警察協議及び現場状況から、交通誘導員が増え、増工となる。

６．その他工種数量の増減は事前調査及び現地精査の結果による。

（公表様式第６号）