契約変更理由書

工事名	多聞台中央公園南側広場改修工事

契約変更後の工事概要

	（当初）	（変更）	（増減）
土砂等運搬（12.3km）	210m3	0m3	▲210m3
土砂等運搬（12.0km）	0m3	56m3	56m3
処分費（廃路盤材）	210m3	0m3	▲210m3
処分費（コンクリート殻）	0m3	56m3	56m3
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装工－2（標準）	897㎡	0㎡	0㎡
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装工－2（透水性）	0㎡	852㎡	852㎡
ベンチ工（B）-1	0基	2基	2基
			他

契約変更の理由

・試掘により、既存アスファルト舗装の路盤厚が150ｍｍ以上であると判明したため、断面構成が同じである簡易アスファルト舗装工-2では、処分せずに再利用することにより、廃路盤材の処分量に減が生じる。
・廃路盤材の処分地と種別に変更が生じる。
・歩道側に側溝がないため、インターロッキング舗装工を標準から透水性への変更が生じる。
・地元要望があるため、ベンチ工（B）-1を増工する。
・その他、現地精査の結果により施工数量等に増減が生じる。