課長	係長	係長	担当	担当	担当

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	西神中央駅西側駅前広場昇降機及び上屋新築他工事（建築）

契約変更の概要

1．タクシーロータリーの縮小の整備方法の変更とそれに伴う誘導標識等の設置、仮囲い設置方法の変更、案内標識の追加
2．既存階段解体方法の変更
3．山留工法の変更、撤去物の追加
4．土工の掘削方法、残土処分方法の変更
5．高欄の仕様の変更
6．鉄部塗装の変更
7．舗装仕様と、雨水排水計画の変更
8．その他、駅前広場整備工事との調整のための変更

契約変更の理由

1．　タクシーロータリーの縮小について、当初はポストコーンを設置するなどして、エリア分けする程度の簡易な整備の計画だったが、警察との協議等により整備内容を変更することになり、交通標識の変更・移設等、歩道仕様の変更、交通誘導補助員の配置等を要した。また、同協議により歩行者の利便性や安全性を確保するために、仮囲いを工事段階に応じて変更し、さらに案内看板の設置等を行った。
2．　周辺への騒音・振動対策のため、既存階段の基礎の解体方法を、大型ブレーカーによる破砕撤去からコア抜きにより小分け撤去する静的工法へ変更した。また、今後行われる駅前広場整備工事との調整の結果、埋設物や樹木等の追加撤去が必要となった。
3．　工事施工協議の結果、NTT や JCOM の地下埋設物を破損しないよう、山留工法を低振動工法から親杭横矢板工法に変更し、設置範囲の見直し等を行った。
4．　工事施工協議の結果、NTT や JCOM の地下埋設物を破損しないよう、一部掘削方法の変更を行った。また、建設事務所と協議し、掘削土を工事間流用することになり、残土の処分方法を見直した。
5．　道路管理者との協議や周辺施設との取合いの調整のため、高欄の仕様を既存橋梁に合わせたものに変更する等の変更対応を行った。
6．　道路管理者との協議により、鉄部塗装の仕様を変更した。
7．　今後行われる駅前広場整備工事との調整の結果、舗装範囲と仕様の変更を行った。また、道路管理者との協議により雨水排水計画を変更した。
8．　道路管理者との協議や駅前広場整備工事との調整等のため各部詳細の見直しを行った。

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	西神中央駅西側駅前広場昇降機及び上屋新築他工事（電気）

契約変更（設計変更）の概要

１．関西電力工事負担金の増
２．引込盤の仕様変更
３．電話用ハンドホール１基（化粧蓋共）の追加
４．電力用ハンドホール蓋の仕様変更
５．分電盤の仕様変更
６．昇降路換気扇の２台追加

契約変更（設計変更）の理由

１．関西電力との協議による
２．同上
３．ＮＴＴとの協議による
４．建築の仕上げに合わせるため
５．照明管理方法の見直しによる
６．計画通知時の協議による

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	西神中央駅西側駅前広場昇降機及び上屋新築他工事（機械）

契約変更の概要

1．幕板の追加（エレベーター）
2．ピット内点検口の追加（1 基）（エスカレーター）
3．アナウンス内容の変更（エスカレーター）
4．誘導手摺の追加（エスカレーター）

契約変更の理由

1．関連工事と調整の結果、他部材との取合い調整が適切に行えるため
2．ピット内窯場の点検用に必要なため
3．管理運営の向上のため、運転停止の事前告知メッセージを追加する。
4．関連工事と調整の結果、他部材との取合い調整が適切に行えるため