契 約 変 更 理 由 書

工事名	六甲アイランド北物揚場高潮対策工事

契約変更後の工事概要

撤去工	1 式
土　工	1 式
擁壁工	933 m
排水構造物工	195 m
舗装工	20366 ㎡
防潮施設工	12 基
安全施設工	1 式
附帯工	1 式

契約変更の理由

①荷捌き地の嵩上げに伴い、その機能が著しく低下することから、港湾施設利用者から早期に完了するよう強く求められた。このため、土留め擁壁及びＶ型街渠を現場打ちコンクリートから工程の圧縮を図ることができる２次製品に変更する。

②埠頭用地内への台風時における浸水被害防止のため、大型土のうの設置・撤去が増工となる。

③その他、現地精査の結果による数量変更を行う。

（公表様式第６号）