契 約 変 更 理 由 書

神戸市

件　　名	総合教育センタートイレ改修工事

契約変更後の工事概要

① 補強板追加

契約変更の理由

①現場調査した結果、洗面台を取り付ける背面のコンクリートがECP（押出成形セメント板）であることが判明したため、配管固定・洗面器固定用に構造用合板（t=12mm）を追加する。

（公表様式第６号）