# 工期延長理由書

神戸市

| 工　事　名 | 西神住宅団地　パークアベニューリニューアル工事（その2） |
|---|---|

**工期延長後の工期**

完成期限を令和 5 年 3 月 17 日から 14 日延期し、令和 5 年 3 月 31 日とする。

**工期延長の理由**

1．本工事区域に近接する商業施設等との協議に時間を要し、工事着手時期に遅れが生じた。

以上の理由により、14 日間の工期延長を要する。

（公表様式第6号）