契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	雲雀ケ丘１丁目防災対策工事

契約変更後の工事概要

	当初		変更	
掘削	90 ㎥	→	50 ㎥	40 ㎥減
路床盛土	0 ㎥	→	50 ㎥	50 ㎥増
土材料	0 ㎥	→	8 ㎥	8 ㎥増
法面整形	300 ㎡	→	150 ㎡	150 ㎡減
土砂等運搬・残土等処分	90 ㎥	→	0 ㎥	90 ㎥減
転石撤去処分工	0 ㎥	→	4 ㎥	4 ㎥増
処分費(転石)	0 t	→	10 t	10 t 増
1 号側溝工	130m	→	117m	13m減
2 号側溝工	83m	→	89m	6m増
3 号側溝工	0m	→	2m	2m増
U型側溝撤去工	0m	→	10m	10m増
殻運搬・殻処分	0 ㎥	→	0.4 ㎥	0.4 ㎥増
生木処分(枝葉)	0 t		8 t	8 t 増
生木処分(根)	0 t	→	0.6 t	0.6 t 増
仮設防護柵設置工	0m	→	102m	102m増
交通誘導警備員 B	10 人	→	3 人	7 人減

契約変更の理由

- 現地精査の結果、掘削数量、処分量を減工し、盛土及び不足分土材料を増工する。
- 側溝工に干渉するため、転石撤去処分工及び既設U型側溝撤去工を増工する。
- 樹木など支障物を避けるため、側溝工が増減する。
- 鉄筋挿入工等の作業の支障になるため、伐採・枝払いする樹木の処分を増工する。
- 鉄筋挿入工及び転石撤去処分工の際に、近隣住宅への粉塵・転石落下の可能性があるため、仮設防護柵設置工を増工する。
- 作業ヤードへの大型車両の出入り回数を縮減することから、交通誘導警備員Ｂを減工する。