契約変更理由書

神戸市

工　事　名	柳谷大橋耐震補強工事（その２）

設計変更後の工事概要

橋脚耐震補強工（柱・底版）　一式

仮設工　一式

〈設計変更の理由〉

・P1橋脚柱RC巻立て補強工において、既設鉄筋との干渉から巻立て形状に変更を生じたため、コンクリート工・鉄筋工等を減工とする。

・河川管理者協議の結果をふまえ、橋脚補強の際に護岸の撤去復旧を行う吉尾川について、洗堀防止のためのかごマット工を増工とする。

・その他現地確認の結果を反映した数量に変更する。