契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工　事　名	布引地下道補修工事

契約変更後の工事概要

地下道洗浄清掃工　一式、躯体補修工　一式、塗装工　37 ㎡、

舗装工　　A=436 ㎡、サイディング工　A=88 ㎡、

照明灯工　N=167 基、水切り工　L=53m、

手すり工　L=96m

設計変更の理由

① 現地調査の結果、躯体補修を想定していた箇所は躯体前に張り出した構造となっており、躯体ボックス構造部材ではなかったため、ひび割れ補修工及び断面修復工が減工となる。

② 現地調査の結果、既存手摺が健全なため、二段手摺の上段を既存手摺の再利用とし、下段のみ新設とするため、上段の手すり設置及び撤去が減工となる。

③ その他の工種及び数量の増減については、現地精査による。