工 期 延 長 理 由 書

神 戸 市

工　　事　　名	雲中歩道橋補修工事

変更の概要

工期：（既定）令和 5年 7月11日～令和 6年 2月29日
　　（変更）令和 5年 7月11日～令和 6年 3月31日　（31日間の延長）

工期延長の理由

本工事の着手とともに現地調査を行ったところ、下記の損傷が見受けられ増工となった。

①　階段と踊り場との接合部において滞水による損傷が見受けられることから、紫外線硬化型FRP 貼付工を行うこととなっていた。これに先立ち踊り場のノンスリップタイルの一部を撤去したところ橋面タイル下全面に水が回っており、想定より腐食範囲が広がっていることが判明したため、橋面防水工と橋面舗装工が増工となった。

②　足場を架設後に施工範囲の現地精査を行った結果、点検時よりも腐食が進行していることが判明し、補修が必要となる損傷の範囲が増加していたため現場塗装工及び排水装置工が増工となった。

③　上記②の結果、P2部に設置していた鋼製排水樋の補修が1箇所増工となった。また、P3部に応急的に設置していた塩化ビニル製排水樋が上記①による橋面防水工が増工となったことにより不要となり、排水構造物撤去工が増工となった。

これらの増工に伴い施工日数を要したため、31日間の工期延長が必要となる。