契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	布施畑環境センター破砕選別施設空調設備更新工事

契約変更内容

【機械設備工事】

1. 電気室室内機(PAC-11)用鋼製架台の追加
2. 室外機用保護カバーの追加
3. 管理棟事務室リモコン配管撤去跡壁面補修の追加
4. 管理棟廊下 既設室内機撤去跡の壁面補修の追加
5. 管理棟浴室 天井点検口の追加
6. 管理棟室外機(PAC-2,PAC-3)基礎 増打ちの追加

【電気設備工事】

1. 工場棟 PH 階 既設配管撤去・PE 管新設工事の追加
2. 電気室内 配線更新の取止め

契約変更理由

【機械設備工事】

1. 電気室系統(PAC-11)室内機は既設基礎上に設置予定であったが、ドレン配管経路等の確保が困難であるため、既設基礎上に鋼製架台を追加する必要が生じた。
2. 施設からの要望により、室外機用保護カバーの追加が必要となった。
   （ACP-1～ACP-3, ACR-1～ACR-3, PAC-3　計 7 台分）
3. 管理棟事務室の既設リモコン･配管撤去部において、既存壁面クロスの劣化が見られたため、壁面クロス補修を追加する必要が生じた。
4. 管理棟廊下空調室内機(PAC-2E)･配管撤去跡に以前に施工した壁面塗装工事の塗残しがあり、美観上 壁面塗装補修を追加する必要が生じた。
5. PAC-2 系統の計装線の天井内配線工事のため、管理棟浴室に天井点検口の追加が必要となった。
6. 施設の地盤沈下に伴い管理棟空調室外機(PAC-2,PAC-3)既設基礎に傾きが生じており、水平確保のため基礎増打コンクリートの増量が必要となった。

【電気設備工事】

1. 現場詳細調査の結果、工場棟 PH 階空調室外機用電線管に経年劣化による塗装剥がれが見られたため、電線管を更新する必要が生じた。
2. 現場詳細調査の結果、電気室キュービクルピット内の配線が密集しており、抜替えができない状況であった。既設配線は絶縁抵抗等、状況は良好であるため、既設配線を流用することとした。

（公表様式第 6 号）