契約変更理由書

神戸市

工　事　名	岡本商店街舗装改修工事（その２）

契約変更後の工事概要

工事延長　L=95m

自然石舗装撤去工　　：板石 A=199m2　小舗石 A=21.2m3

石畳風半たわみ性舗装工：A=437m2

区画線工　　：一式

工期

契約年月日　　令和５年６月２１日

完成期限　　令和６年１月３１日

【設計変更の理由】

①　構造物撤去工

夜間工事の際の騒音・振動対策として、昼間に自然石舗装の切断・細分化を行った。

②　排水構造物工

縦横断勾配が小さく、既存集水桝までの排水が困難と想定される箇所について、集水桝の新設を行った。

上記①・②の理由により、構造物撤去工、排水構造物工が増額となる。

③　舗装工

片側通行規制により片側ずつ舗装工を施工する計画としていたが、関係機関協議の結果から、全幅通行規制により舗装工を施工した。

④　仮設工

当初、全工程を夜間工事により計画していたが、一部の工程を昼間工事により実施したため、交通誘導警備員の単価が減額となった。

上記③・④の理由により、舗装工、仮設工が減額となる。

（公表様式第６号）