契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工　事　名	国道４２８号道路防災対策工事（その３）

契約変更後の工事概要

エネルギー吸収型落石防止柵：L＝84.0m

高エネルギー吸収型崩壊土砂防止柵：L＝35.0m

道路土工：１式、落石土砂工：１式、立木撤去工：１式、仮設工：１式

契約変更前の工期

令和６年３月２９日

契約変更後の工期

令和６年５月１６日

1. 現地踏査の結果、支柱設置位置を再設定する必要が生じたが、既存の土質調査結果と防護柵支柱設置位置の土質条件が異なる可能性があるため、確認のための土質調査を追加し、増工となった。

2. 現場着手に時間を要した結果、伐採着手が夏の樹木が茂っている時期になり、沿道等への影響を考慮して通常伐採が困難となり、樹木の吊るし切り特殊伐採への変更となり、工期延長及び増工となった。

3. その他、数量の増減については、現地精査による。