契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業　務　名	鵯越雨水幹線移設工事（その２）

契約変更後の業務概要

・管きょ工（開削）　700㎜×700㎜　　L=42.09m
・矩形渠用ﾏﾝﾎｰﾙ工　　２箇所
・仮設工　　１式

契約変更の理由

１．管きょ工（開削）　700㎜×700㎜の増工・減工

既設雨水幹線の撤去に伴い、撤去部より上流から流れる雨水を新設の雨水幹線へ流すための仮排水工が追加となり増工となる。

本工事上流端部と既設部との接続を現場打ちに変更したことにより増工となる。

仮排水工の延長を短くするため、既設雨水幹線の撤去延長を短くしたことにより減工となる。

２．矩形渠用マンホール工の増工

矩形渠用マンホール工を１箇所追加したことにより、増工となる。

３．仮設工の増工

警察協議及び現場状況から、交通誘導員が増え、増工となる。

４．その他工種数量の増減は事前調査及び現地精査の結果による。

（公表様式第６号）