契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業　　務　　名	ポートアイランド北ふ頭歩道改良工事

工事概要

当初

歩道舗装工　2,330 ㎡、　車道舗装工　330 ㎡、排水構造物工　1 式、
植栽撤去工　1 式、構造物撤去工　1 式、側溝清掃工　700m

変更

歩道舗装工　2,270 ㎡、　車道舗装工　1,090 ㎡、排水構造物工　1 式、
植栽撤去工　1 式、構造物撤去工　1 式、側溝清掃工　716m

契約変更の理由

・工事区域内で民間企業の乗入新設の計画があることがわかったため、当該部分の歩道舗装工等が減工となる。
・歩道乗入部の車道舗装の改良範囲について表面排水を検討した結果、当初よりも広い範囲での勾配調整が必要となったため車道舗装工が増工となる。
・植栽帯部の掘削にあたり想定以上に根が張り出していたため、掘削が増工となる。
・当初、傾いた歩車道境界ブロックの据え直しを計上していたが、ブロック本体及び基礎が破損していたため、ブロック撤去、新設に変更となる。
・樹木処分、側溝土砂処分が想定より少なかったため、減工となる。
・現地精査の結果、側溝清掃工が増工となる。

（公表様式第６号）