変　更　理　由　書

神 戸 市

工　事　名	エキゾチックタウン南歩道橋補修工事

契約変更後の工事概要

橋長 L=62m
橋梁補修工　１式、上屋撤去工　１式、仮設工　１式

契約変更の理由

1. 橋梁補修工において、現地調査の結果、圧力調整注入工法や地覆部の補修が増工となる。
2. 上屋撤去工において、事前調査の結果、天井ストレート板に石綿が含まれていることが判明し、撤去・処分が増工となる。また、地元調整の結果、全ての工程を昼間に行うこととなり、夜間作業が減となる。

その他現地・数量精査による。